



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/25- 11- 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

**Αριθ. Απόφασης: 265/2013**

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανάδειξη των οικισμών Κοίμησης – Βαλτερού –Καρπερής – Λιθοτόπου».**

Σήμερα την 25<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. 27503/21-11-2013 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, στο Δήμαρχο, στον Πρόεδρο Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας καθώς και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 19:

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα	Απόντες οι:
				Όνοματεπώνυμο
1 Νικόλαος	Γκόγκας	Ιωάννης	Πρόεδρος	1. Γεώργιος Κουτσάκης
2 Ανέστης	Λαζαρίδης	Σωτήριος	Αντιπρόεδρος	2. Βασίλειος Σαββίδης
3 Πηνελόπη	Τσακλίδου-Καραγιαννίδου	Θεόδωρος	Γραμματέας	3. Θεόδωρος Πουρτουλίδης
4 Χρήστος	Τσομπανίδης	Γεώργιος	Δημ. Σύμβουλος	4. Ιωάννης Σαββίδης
5 Νικόλαος	Σιδηρόπουλος	Ηλίας	Δημ. Σύμβουλος	5. Δημήτριος Τζήκας
6 Νικόλαος	Μουρατίδης	Ιωάννης	Δημ. Σύμβουλος	6. Απόστολος Μπάτης
7 Ιωάννης	Πατσάκας	Χρήστος	Δημ. Σύμβουλος	7. Άννα Λάτσιου
8 Αλέξανδρος	Γκάλιος	Ηλίας	Δημ. Σύμβουλος	8. Στέργιος Σερέτης
9 Πασχάλης	Τόσιος	Θωμάς	Δημ. Σύμβουλος	
10 Ελευθέριος	Στοΐλας	Κωνσταντίνος	Δημ. Σύμβουλος	

11 Στέφανος	Αλιάμης	Ηλίας	Δημ. Σύμβουλος
12 Σοφία	Νάσκου-Ράππη	Γεώργιος	Δημ. Σύμβουλος
13 Ηλίας (Λιάκος)	Γέργος	Αντώνιος	Δημ. Σύμβουλος
14 Αναστάσιος	Γεωργιάδης	Νικόλαος	Δημ. Σύμβουλος
15 Δημήτριος	Μαρίγκος	Ιωάννης	Δημ. Σύμβουλος
16 Αναστάσιος	Νεολιαντζής	Πασχάλης	Δημ. Σύμβουλος
17 Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης		Παναγιώτης	Δημ. Σύμβουλος
18 Παναγιώτης	Διχάλας	Δημήτριος	Δημ. Σύμβουλος
19 Γεωργία	Φραντζάκη	Πασχάλης	Δημ. Σύμβουλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Κοτσακιάχιδης Κλεάνθης και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ασημένια Τσαρούχα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ακόμα, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Δασοχωρίου κ. Ιωάννης Αβραμίδης, η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Χειμάρρου κ. Μαρία Σιαμπλίδου - Καραγιαννίδου και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Χρυσοχωράφων κ. Κωνσταντίνος Αναστασιάδης.

Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι:

1 Άγγελος Σταυρακάρας	Πρόεδρος Δ.Κ Ηράκλειας
2 Σταυρούλα Καραφύλλη	Πρόεδρος Τ.Σ Αμμουδιάς
3 Ιωάννης Αλεξανδρίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Βαλτερού
4 Κωνσταντίνος Αυτζής	Πρόεδρος Τ.Σ Γεφυρουδίου
5 Μόσχος Παπαδόπουλος	Πρόεδρος Τ.Σ Ζευγολατειού
6 Πέτρος Τσεπλιτίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Καλοκάστρου
7 Μιχαήλ Καραμιχαλίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Καρπερής
8 Χρήστος Ράπτης	Πρόεδρος Τ.Σ Κοίμησης
9 Σταύρος Κελλίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Λιβαδοχωρίου
10 Ζαχαρίας Παπασυμεωνίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Λιθοτόπου
11 Αχιλλέας Παλαμπουΐκης	Πρόεδρος Τ.Σ Λιμνοχωρίου
12 Λάζαρος Φέκας	Πρόεδρος Τ.Σ Μελενικισίου
13 Θεοδόσιος Κουμαράς	Πρόεδρος Τ.Σ Νέας Τυρολόης
14 Κωνσταντίνος Μοναστηρλής	Πρόεδρος Τ.Σ Παλαιοκάστρου
15 Κωνσταντίνος Αγγελάκης	Πρόεδρος Τ.Σ Ποντισμένου
16 Γεώργιος Βρίτκας	Πρόεδρος Τ.Σ Σκοτούσας
17 Μάρκος Χατζησταυρίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Στρυμονικού
18 Χαράλαμπος Καρυδόπουλος	Πρόεδρος Τ.Σ Τριάδας

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί ένα (1) θέμα, το οποίο δεν γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη και εξέθεσε τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι πρέπει να συζητηθεί με τη διαδικασία του επείγοντος.

1. Αναμόρφωση (26<sup>η</sup>) του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013 – Κατανομή χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ηράκλειας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση του παραπάνω θέματος.

Κατά τη συζήτηση του τέταρτου θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βασίλειος Σαββίδης και κατά τη συζήτηση του έκτου θέματος ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δημήτριος Τζήκας, οι οποίοι και παρέμειναν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι η ανάδοχος Κ/Ξ του έργου «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανάδειξη των Οικισμών Κοίμησης- Βαλτερού – Καρπερής – Λιθοτόπου» ΕΡΓΟΤΕΛ Α.Τ.Ε με αίτησή της ζήτησε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω εγκεκριμένων διακοπών εργασιών του έργου. Στη συνέχεια η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηράκλειας με την από 31-10-2013 Έκθεση Επιβλεπόντων για Παράταση Έργου εισηγείται την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου για πέντε μήνες και πέντε ημέρες από την επανέναρξη των εργασιών.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ'αρ. 26858/13-11-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετικά:

- 1) Το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008
- 2) Την υπ' αριθμ. 4474/01-03-2013 Σύμβαση Διαδημοτικής συνεργασίας για την παροχή υποστήριξης από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών προς την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ηράκλειας
- 3) Την από 16-10-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου
- 4) Την από 31-10-2013 έκθεση επιβλεπόντων για παράταση έργου

Παρακαλούμε:

Να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΣ – ΒΑΛΤΕΡΟΥ – ΚΑΡΠΕΡΗΣ - ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ» κατά πέντε (5) μήνες και πέντε (5) ημέρες, λόγω διακοπής εργασιών χωρίς την υπαιτιότητα του αναδόχου. Η ακριβής προθεσμία περαίωσης θα οριστεί με την επανέναρξη των εργασιών, σύμφωνα με το 4 σχετικό».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και την υπ'αρ. 26858/13-11-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου

ομόφωνα αποφασίζει

- Την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανάδειξη των Οικισμών Κοίμησης- Βαλτερού – Καρπερής – Λιθοτόπου» για πέντε μήνες και πέντε ημέρες από την επανέναρξη των εργασιών του έργου.
- Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 265/2013.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Δήμαρχος που παραβρέθηκε	Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου	Οι Πρόεδροι της Δ.Κ και των Τ.Κ
Κοτσακιάχιδης Κλεάνθης	Υπογραφή 1	Υπογραφές 18	Υπογραφές 3

Ακριβές Απόσπασμα  
Ηράκλεια 26-11-2013  
Ο Δήμαρχος  
Ε.Δ

Ζέκος Κωνσταντίνος  
Διευθυντής Διοικητικών  
και Οικονομικών Υπηρεσιών