



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/27- 05- 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Αριθ. Απόφασης: 126/2014

Θέμα 14^ο: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για την κατασκευή του Δημοτικού Σχολείου Ηράκλειας».

Σήμερα την 27^η Μαΐου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. 10448/23-05-2014 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, στο Δήμαρχο, στον Πρόεδρο Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας καθώς και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 18:

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα
1 Νικόλαος	Γκόγκας	Ιωάννης	Πρόεδρος
2 Πηνελόπη	Τσακλίδου-Καραγιαννίδου	Θεόδωρος	Γραμματέας
3 Γεώργιος	Κουτσάκης	Αθανάσιος	Δημ. Σύμβουλος
4 Βασίλειος	Σαββίδης	Γεώργιος	Δημ. Σύμβουλος
5 Θεόδωρος	Πουρτουλίδης	Σάββας	Δημ. Σύμβουλος
6 Νικόλαος	Σιδηρόπουλος	Ηλίας	Δημ. Σύμβουλος
7 Νικόλαος	Μουρατίδης	Ιωάννης	Δημ. Σύμβουλος
8 Ιωάννης	Πατσάκας	Χρήστος	Δημ. Σύμβουλος
9 Αλέξανδρος	Γκάλιος	Ηλίας	Δημ. Σύμβουλος
10 Ελευθέριος	Στοιλάς	Κωνσταντίνος	Δημ. Σύμβουλος
11 Στέφανος	Αλιάμης	Ηλίας	Δημ. Σύμβουλος
12 Σοφία	Νάσκου-Ράππη	Γεώργιος	Δημ. Σύμβουλος

Απόντες οι:

Ονοματεπώνυμο
1. Χρήστος Τσομπανίδης
2. Πασχάλης Τόσιος
3. Ιωάννης Σαββίδης
4. Αναστάσιος Γεωργιάδης
5. Δημήτριος Τζήκας
6. Παναγιώτης Διχάλας
7. Απόστολος Μπάτης
8. Ανέστης Λαζαρίδης
9. Στέργιος Σερέτης

13	Ηλίας(Λιάκος) Γέργος	Αντώνιος	Δημ. Σύμβουλος
14	Δημήτριος	Μαρίγκος	Ιωάννης Δημ. Σύμβουλος
15	Αναστάσιος	Νεολιαντζής	Πασχάλης Δημ. Σύμβουλος
16	Ιερουσαλήμ	Πατούσης	Παναγιώτης Δημ. Σύμβουλος
17	Γεωργία	Φραντζάκη	Πασχάλης Δημ. Σύμβουλος
18	Άννα	Λάτσιου	Ιωάννης Δημ. Σύμβουλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Κοτσακιάχιδης Κλεάνθης και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ασημένια Τσαρούχα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ακόμα, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Χειμάρρου κ. Μαρία Σιαμπλίδου – Καραγιαννίδου και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Χρυσοχωράφων κ. Κωνσταντίνος Αναστασιάδης.

Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι:

1	Άγγελος Σταυρακάρας	Πρόεδρος Δ.Κ Ηράκλειας
2	Σταυρούλα Καραφύλλη	Πρόεδρος Τ.Σ Αμμουδιάς
3	Ιωάννης Αλεξανδρίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Βαλτερού
4	Κωνσταντίνος Αυτζής	Πρόεδρος Τ.Σ Γεφυρουδίου
5	Ιωάννης Αβραμίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Δασοχωρίου
6	Μόσχος Παπαδόπουλος	Πρόεδρος Τ.Σ Ζευγολατειού
7	Πέτρος Τσεπλιτίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Καλοκάστρου
8	Μιχαήλ Καραμιχαλίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Καρπερής
9	Χρήστος Ράπτης	Πρόεδρος Τ.Σ Κοίμησης
10	Σταύρος Κελλίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Λιβαδοχωρίου
11	Ζαχαρίας Παπασυμεωνίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Λιθοτόπου
12	Αχιλλέας Παλαμπουίκης	Πρόεδρος Τ.Σ Λιμνοχωρίου
13	Λάζαρος Φέκας	Πρόεδρος Τ.Σ Μελενικισίου
14	Θεοδόσιος Κουμαράς	Πρόεδρος Τ.Σ Νέας Τυρολόης
15	Κωνσταντίνος Μοναστηρλής	Πρόεδρος Τ.Σ Παλαιοκάστρου
16	Κωνσταντίνος Αγγελάκης	Πρόεδρος Τ.Σ Ποντισμένου
17	Γεώργιος Βρίτσας	Πρόεδρος Τ.Σ Σκοτούσσας
18	Μάρκος Χατζησταυρίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Στρυμονικού
19	Χαράλαμπος Καρυδόπουλος	Πρόεδρος Τ.Σ Τριάδας

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος τόνισε ότι επειδή τα θέματα της συνεδρίασης αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

Έπειτα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθούν εννέα (9) θέματα, τα οποία δεν γράφτηκαν στην ημερήσια διάταξη επισημαίνοντας ότι κι αυτά αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης.

1. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σχολείου Γεφυρουδίου στον πολιτιστικό σύλλογο Γεφυρουδίου «ΕΛΠΙΔΑ».
2. Έγκριση της υπ'αρ. 26/2014 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Η που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Η έτους 2014.
3. Έγκριση δαπάνης παραλλαγής – μετατόπισης δικτύου ΧΤ/ΜΤ στην Τοπική Κοινότητα Κοίμησης, προϋπολογισμού 4.558,38€.
4. Έγκριση δαπάνης επέκτασης – συμπλήρωσης ΦΟΠ στην Τοπική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου, προϋπολογισμού 1.100,11€.
5. Έγκριση δαπάνης αποξήλωσης παράνομων φωτιστικών (γирλάντες) στην Τοπική Κοινότητα Καλοκάστρου, προϋπολογισμού 113,95€.
6. Έγκριση εισαγωγής κτηνοτρόφων στους Δημοτικούς Βοσκότοπους.
7. Έγκριση πρόσληψης ατόμων με σχέση εργασίας δύο μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.
8. Παράταση μίσθωσης λατομείου.
9. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2014.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ'αρ. 9469/08-05-2014 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετικά:

- 1) Το άρθρο 27 του Ν. 3316/2005
- 2) Την υπ' αριθμ. 5862/19-03-2014 Σύμβαση για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για την κατασκευή του Δημοτικού σχολείου Ηράκλειας»
- 3) Την από 7-5-2014 έκθεση επιβλέποντα για παράταση εκπόνησης μελέτης

Παρακαλούμε:

Να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» κατά τρεις (3) μήνες, διότι η εν λόγω έρευνα απαιτεί την εγκατάσταση εξοπλισμού εντός του αύλειου χώρου του Δημοτικού σχολείου Ηράκλειας και ως εκ τούτου α)θα δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία του σχολείου, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς και β)για λόγους ασφαλείας, η απουσία του μαθητικού δυναμικού είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της έρευνας και εκπόνησης της μελέτης.

Η νέα ημερομηνία περαίωσης ορίζεται η 19-8-2014, σύμφωνα με την συνημμένη έκθεση επιβλέποντα»

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος τόνισε ότι επιβάλλεται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, ώστε για λόγους ασφαλείας να μη γίνουν εργασίες στο σχολικό χώρο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Στο σημείο αυτό ο κ. Μαρίγκος Δημήτριος ανέφερε ότι έχει δοθεί και στο παρελθόν παράταση για τη μελέτη αυτή και ρώτησε αν θα γίνουν κάποιες εργασίες στο σχολείο.

Απαντώντας ο Πρόεδρος είπε ότι αρχικά η προθεσμία για την περαίωση της μελέτης ήταν δύο μήνες . Πρόκειται να γίνουν κάποιες εργασίες και με δεδομένο ότι λειτουργεί το σχολείο, πρέπει να δοθεί παράταση, ώστε αυτές να γίνουν το καλοκαίρι.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και την υπ'αρ. 9469/08-05-2014 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

αποφασίζει ομόφωνα

- Την παράταση της προθεσμίας περαίωσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για την κατασκευή του Δημοτικού Σχολείου Ηράκλειας» για τρεις μήνες. Νέα ημερομηνία περαίωσης ορίζεται 19-08-2014.
- Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 126/2014.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Δήμαρχος που παραβρέθηκε	Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου	Οι Πρόεδροι των Τ.Κ
Κοτσακιάχιδης Κλεάνθης	Υπογραφή 1	Υπογραφές 17	Υπογραφές 2
		Ακριβές Απόσπασμα Ηράκλεια 03-06-2014 Ο Δήμαρχος Ε.Δ	
		Τσαρούχα Ασημένια Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Πρωτοκόλλου	